

## Vorbemerkungen zu den LV- Texten Wandplatten

Die max. fertigbare Plattenlänge beträgt: 8,300 m  
Die max. fertigbare Plattenbreite beträgt: 0,750 m

Ein Bauseitiger Schutz der Porenbeton- Bauteile ist bei allen aggressiven Stoffen ( auch Gasen z.B.: bei erhöhter CO<sub>2</sub>- Konzentration ) erforderlich.

Die Abstimmung einzelner Vertragspunkte behalten wir uns bis zur Vergabeverhandlung vor.

Bitte beachten Sie unsere Montagebedingungen, die wesentliche Angebotsgrundlage sind:

- ausreichende Lagermöglichkeit für das angelieferte Material max. 20m von der Einbaustelle
- kostenlose bauseitige Gestellung sanitärer Anlagen und von Strom und Wasser ab Hauptverteiler
- lot- und fluchtrechte Erstellung der Unterkonstruktion entsprechend den für Fertigteile zulässigen Toleranzen
- erforderliche Attikastiele, Abfangkonsolen und U- Zargen, Wechselkonstruktionen sowie **Halfenschienen sind bauseitige Leistungen**, sofern sie in unserem Angebot nicht ausgewiesen sind
- Randpfetten, welche vor unserer Fassadenebene liegen, dürfen erst nach unserer Montage angebracht werden
- Hochleitungen oder sonstige störende Leitungen sind nicht vorhanden
- Vordachkonstruktionen oder Erweiterungskonstruktionen können erst nach erfolgter Porenbetonmontage angebaut werden
- Bei Innenmontagen sind nach Absprache vor Ort, Pfetten oder /und Windverbände nachträglich zu montieren
- Entlang der Einbaustelle herrscht bauseitig hergestellte Befahrbarkeit für Mobilkran und materialanliefernde Sattelzüge
- Wärmeschutznachweis wird grundsätzlich vom Auftraggeber erstellt, die erforderlichen Kennwerte unserer Platten werden für diese Berechnung zur Verfügung gestellt

Dieses Schreiben ist Bestandteil unseres Angebotes.

-----  
Bei evtl. Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Kretzler.

Mit freundlichen Grüßen

EUROKRET GmbH

**Pos1.** Erstellen einer Montagezeichnung

Stück	€/Stück	€
-------	---------	---

**Pos2.** Erstellen einer prüffähigen Plattenstatik

Stück	€/Stück	€
-------	---------	---

**Pos3.**

Porenbeton **Wandplatten** P 4.4/0,55 mit gefasten Längskanten nach DIN 4223 und Zulassungsbescheid für liegenden oder stehenden Einbau, bemessen für Winddruck- und Windsoglasten nach DIN 1055, für einen Einbau bis max.8,00 m Höhe über Gelände

Die Wandplatten entsprechen der Feuerwiderstandsklasse **F 90**,

Fabrikat: Fabrikat: Xella, Hebel, Ytong, Europor, H + H oder gleichwertig, nach Wahl des Auftragnehmers

Abmessungen:

Länge	bis	cm
Breite	62,5 oder	75 cm
<b>Dicke</b>		<b>cm</b>

Wärmedurchlasswiderstand: m<sup>2</sup> K/W

Frei Baustelle liefern, Abladen, und nach Montageanweisung fachgerecht auf bauseitigem Sockel **von außen vor die Konstruktion** montieren; inkl. vertikale Hinterstopfung und plastoelastischer Vertikalverfugung der Plattenstöße, sowie äußerer Horizontalverfugung mit modifiziertem Kunststoffmörtel ( Hohlkehlenausbildung )

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€
----------------	------------------	---

**Pos4.** Sturz- Brüstungsplattenzulage als Zulage zu Pos3.

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€
----------------	------------------	---

**Pos5.** Passplattenzulage als Zulage zu Pos3. ( alle Breiten außer 62,5 cm / 75cm )

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€
----------------	------------------	---

**Pos6.** Zulage für Überlängen > 6,50m ( sofern statisch in der gewünschten Plattendicke möglich )

1,00 m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€
---------------------	------------------	---

**Pos7.** Sockelisolierung inkl. einseitiger Verfugung plastoelastisch

lfm	€/lfm	EP
-----	-------	----

**Pos8.** Schräg- und Passschnitte im Werk oder vor Ort durch Montagekolonne herstellen  
( Giebelschnitte, Sturz-/ Brüstungsplattenausschnitte ) für d= cm

lfm	€/lfm	EP
-----	-------	----

**Pos9.** Ausnehmen der Porenbetonplatten an bauseitigen Abfangkonsolen

Stück	€/Stück	EP
-------	---------	----

**Pos10.** Liefern von Abfangkonsolen fv, und anschweißen an bauseitige Ankerplatten

Stück	€/Stück	EP
-------	---------	----

**Pos11.** Ausnehmen von bauseitigen Attikastielen ( bis max. 1,00 m Länge )

Stück	€/Stück	EP
-------	---------	----

**Pos12.** Liefern von Attikastielen und anschweißen an bauseits vorhandenen Ankerplatten  
( bis max. 1,00 m Länge )

Stück	€/Stück	EP
-------	---------	----

**Pos13.** Lieferung und Montage von statisch erforderlichen Laibungsankern ( bis max. 40/40/4 )

lfm	€/lfm	EP
-----	-------	----

**Pos14.** Zulage für Überlängen > 6,50m ( sofern statisch in der gewünschten Plattendicke möglich )

1,00	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€
------	----------------	------------------	---

**Pos15.** Einpassen der Wandplatten in vorhandene U- Zargen, inkl. äußerer Plastoverfugung

lfm	€/lfm	€
-----	-------	---

**Pos16.** Tür- Torrahmen aus gekantetem Blech fv , t= 4mm / liefern und an bauseitige Kontaktbleche im Stahlbetonsockel anschweißen. für d= cm

lfm	€/lfm	€
-----	-------	---

**Pos17.** Binder / Träger / Pfettenausnehmungen herstellen und bearbeiten / Größe:

Stück	€/Stück	€
-------	---------	---

**Pos18.** Horizontale Innenverfugung mit modifiziertem Kunststoffmörtel ( Hohlkehlenausbildung )

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€
----------------	------------------	---

**Pos19.** Anschlussverfugung plastoelastischer ( einseitig ) bis max 2,0 cm Fugenbreite

lfm	€/lfm	€
-----	-------	---

**Pos20.** Einhaltung der UVV durch Gestellung von Bühnen, Steigern, oder fahrbaren Gerüsten

m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€
----------------	------------------	---

**Pos21.** Stücklistenänderung

Stück	€/Stück	€
-------	---------	---

**Um alle anfallenden Positionen eines Objektes zu erfassen, ist ein Besprechungstermin immer ratsam.**

**Die voranstehenden Positionstexte können daher nicht als allumfassend betrachtet werden.**

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

EUROKRET GmbH